

**BESZÁMOLÓ A DUNATETÉTLI TAGISKOLA FELÚJÍTÁSA II. ÜTEM
CÍMŰ PÁLYÁZAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

TÁMOGATÓ: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
7030 Paks, Dózsa Gy. út 95



Támogatási szerződés száma:	JETA-86-2019
Támogatott neve:	Dunatétlen Község Önkormányzata
Támogatott címe:	6325 Dunatétlen, Rákóczi u. 31.
Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe:	Pálfi Mihályné 78/571-026 polgarmester@dunatetetlen.hu
Felújítás összes költsége:	19.994.392
Elnyert támogatás	19.994.392
Elvégzett felújítási munkák:	Régi épületrészen homlokzat hőszigetelése , festése, részleges belső felújítás.
Volt-e Támogatási szerződés módosítása	igen

2./ A projekt kezdési és befejezési idejének változása:

TSZ-ben megadott dátumok		Tényleges dátumok	
Kezdési időpont	2019.10.01.	Kezdési időpont	2020.02.28.
Befejezési időpont	2020.12.31.	Befejezési időpont	2020.11.16.

Dunatétlen, 2020. november 17.

Pálfi Mihályné

Pálfi Mihályné
polgarmester

